

**Informacja
o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych
za I półrocze 2006 roku**

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	4 042 876,00	1 265 030,60	31,3

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Góra etap I, część 2-4

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	3 977 876,00	1 265 030,60	31,8

w tym:

dofinansowanie UE - ZPORR	2 734 427,00	942 580,43	34,5
środki własne gminy	1 243 449,00	322 450,17	25,9

Wydatki majątkowe inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Góra etap I, część 2 – 4” finansowane były w I półroczu 2006 z następujących źródeł:

- dofinansowanie UE – ZPORR - 942 580,43 zł
- środki własne Gminy - 322 450,17 zł

W I półroczu 2006 wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4702,41 mb co stanowi 103,10 % wykonania harmonogramu określonego w umowie z wykonawcą. W okresie od 01.01. – 30.06.2006 r. złożono faktury :

- za wykonane roboty 1 325 785,64 zł brutto
- za pełniony nadzór inwestorski 15 884,40 zł brutto
- za pełniony nadzór autorski 2 244,80 zł brutto
- Inne niekwalifikowane 4 575,45 zł brutto

W okresie tym złożono cztery wnioski o zrefundowanie poniesionych kosztów kwalifikowanych ze środków ZPORR na łączną kwotę 968 762,24 z czego zrefundowane zostały trzy wnioski na kwotę 485 388,10 zł

Wykonanie za I półrocze 2006 na podstawie protokołów odbioru robót wynosi 1 346 245,49 zł, co stanowi 33,8 % wykonania planu.

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra gmina Miedzna etap II, III, IV

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	0,0

W ramach powyższego zadania w pierwszym półroczu bieżącego roku ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na wykonanie „Projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Góra dla etapów II, III, IV. Zgodnie z podpisaną umową pierwsza płatność ustalonego wynagrodzenia w wysokości 65 000,00 zł nastąpi w czwartym kwartale 2006 roku po wykonaniu wersji roboczych projektów oraz opracowaniu zbiorczego zestawienia kosztów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zadanie: modernizacja drogi transportu rolnego

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	36 975,00	0,00	0,00

Planowane środki na modernizację drogi transportu rolnego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczone zostaną na : modernizację drogi transportu rolnego ul. Wiślana w Woli 435 mb. Na realizację zadania została zawarta w wyniku rozstrzygniętego przetargu umowa z terminem realizacji do 29.09.2006 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zadanie: budowa chodnika przy ul. Pszczyńskiej w Górze

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0

W rozdziale tym zaplanowano środki na wykonanie chodnika przy ul. Pszczyńskiej w Górze w ramach programu WID.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zadanie: budowa i modernizacja chodników, budowa parkingu i kanalizacji deszczowej przy drogach powiatowych

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,0

Wykonano modernizację nawierzchni chodnika przy ul. Wiejskiej w Miedznej w ilości 205,2 m² na kwotę 26 000,00 zł, lecz ze względu na umowne terminy płatności realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2006 r.

Zawarto umowy z wykonawcami z terminem realizacji w II półroczu na wykonanie następujących zadań :

- modernizacja chodnika przy ul. Wiejskiej w Grzawie 144,0 m²
- wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Bieruńskiej w Miedznej – 195,0 mb
- wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Lompy w Gilowicach – 195,0 mb
- wykonanie chodnika przy ul. Lompy w Gilowicach – 100, 0 m²
- modernizacja nawierzchni parkingu (zatoki postojowej) przy ul. Pszczyńskiej w Woli – 176,6 m²

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zadanie: budowa chodnika i modernizacja dróg gminnych

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	219 075,00	0,00	0,0

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2006 roku wykonano :

- modernizację nawierzchni na ulicy Dębowej we Frydku
- w ilości 600,4 mb na kwotę 22 800,00 zł

- modernizację nawierzchni na ul. Spokojnej w Górze w ilości 287,8 m² na kwotę 12 500,00 zł
- budowa chodnika przy ul. Stawowej w Woli w il. 150 m²
- na kwotę 23 600,00 zł

Ze względu na umowne terminy płatności realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2006 roku. Ponadto zawarto umowy z wykonawcami z terminami wykonania robót w II półroczu 2006 roku na wykonanie następujących zadań :

- modernizacja nawierzchni asfaltowej na Osiedlu Pod Sosnami w Woli w ilości 604,4 m²
- modernizację drogi transportu rolnego ul. Wiślana w Woli w ilości 1 583,5 m²

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zadanie: modernizacja obiektów komunalnych w gminie

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	103 600,00	0,00	0,0

Zaplanowane wydatki na:

- wykonanie remontu dachu Domu Socjalnego w Grzawie ,
- remont dachu oraz remont schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Grzawie,
- remont dachu oraz częściowa wymiana okien Domu Socjalnego w Górze,
- remont ogrodzenia Centrum Kultury w Woli,
- Powyższe roboty zostaną wykonane i sfinansowane w drugiej połowie 2006 roku.

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zadanie: zakup sprzętu komputerowego i drukarek

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	28 000,00	5 692,83	20,3

W ramach wydatków majątkowych zakupiono:

- 2 zestawy komputerowe (komputer+ monitor) w tym jeden o parametrach spełniających wymogi obsługi programu do sprawozdawczości BESTI@ wraz z dodatkową pamięcią
- 3 monitory LCD w celu wymiany starych zużytych monitorów typu CRT
- oprogramowanie Ms Windows Xp i Ms Office
- na dodatkowe stanowiska zakupiono kolejne licencje na oprogramowanie antywirusowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Zadanie: zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 3 w Woli oraz wyparzacza dla Przedszkola we Frydku

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	9 500,00	5 000,00	52,6

W ramach poniesionych wydatków zakupiono zmywarkę dla Przedszkola Nr 3 w Woli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadanie: zakup wielofunkcyjnego urządzenia cyfrowego

	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,0

W okresie sprawozdawczym nie wykonano zadania, realizację zaplanowano na drugie półrocze 2006 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zadanie: zakup zestawu komputerowego oraz kserokopiarki

	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	8 000,00	6 768,78	84,6

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw komputerowy do obsługi zadań dotyczących wypłaty zaliczki alimentacyjnej oraz kserokopiarkę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

zadanie: Budowa nowych punktów świetlnych

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	46 700,00	26 000,00	55,7

W ramach wydatków majątkowych wykonano dobudowę ośmiu słupów oświetleniowych z osprzętem na ulicy Sosnowej w Woli. Zrealizowana inwestycja pozwala na pełne oświetlenie ulicy Sosnowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

zadanie: Boisko sportowe w Górze - Trybuny

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe	20 000,00	15 537,78	77,7

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kraty podestowe oraz zamontowano siedziska stadionowe i zakupione kraty w skrajnym segmencie zadaszanej trybuny na boisku sportowym w Górze.

zadanie: projektowanie hali sportowej w Miedznej

	plan	wykonanie	%
wydatki majątkowe 0,00	47 100,00	0,00	

Postępowanie związane z udzieleniem zlecenia na wykonanie projektu hali sportowej w Miedznej zostanie przeprowadzone w drugim półroczu 2006 r.